附件 4

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。相城区粮食储备库二期位于相城区渭塘镇，为加强相城区区域性粮食安全、保障粮食储备，根据主管部门要求，

浅圆仓及配套工程（智慧粮储、变配电房、制氮等附属设

计标准为2022年度完成主建工程的50%，

计划于2023年度竣工。

二、评价情况

（一）项目特点分析。根据苏州市粮食安全和战略应急物资

障“十四五”规划，相城区仍有3.34万吨储备粮的仓容缺

区还需新增一些储运场地，其中包含两座5万吨一片仓储

（二）评价思路方法。评价重点考虑工程

验收合格率、工期完成及时性及成本控制情况。

（三）评价工作情况。目前已完成全部工程

综合仓及部分浅圆仓地层基础完成。

（四）绩效评价结论。

由于之前受疫情影响，导致2022年工期未达到预期的50%，